

R 1070/2013

Rapporto

della Commissione della gestione sul MM 1070
concernente la liquidazione finale dei costi per il rinnovo infrastrutture e
pavimentazione pregiata nel nucleo di Caslano lotto 2 (via Chiesa e via Valle) e lotto 3
(via Orti e via Fiume)

All'Onorando
Consiglio comunale di Caslano

Onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri comunali, la nostra Commissione ha richiesto al Municipio di quantificare la maggior spesa totale rispetto al credito di 958'000 Chf concesso il 15 maggio 2007 dal Consiglio comunale sulla base del MM 875.

Il Messaggio municipale 1070 è conseguentemente la risposta del Municipio alla richiesta della Commissione della gestione, e quantifica in 131'447.55 Chf la maggior spesa, quindi il 13.73% in più del credito approvato a suo tempo dal Consiglio comunale.

Su ordine del Municipio i lavori ed i mandati generanti l'aumento dei costi e la conseguente richiesta di ulteriore credito sono già stati eseguiti.

Le previsioni dell'Art. 169 LOC statuisce che le richieste di credito suppletorio devono essere approvate applicando le norme previste per i relativi crediti quando questi diventano prevedibili, quindi prima che vengano eseguiti i lavori e conclusi i mandati che generano il sorpasso del credito.

Pertanto la Commissione invita, per il futuro, il Municipio a rispettare la norma e a presentare preventivamente alla Commissione ed al Consiglio comunale, nella forma del Messaggio Municipale, gli eventuali sorpassi di credito che si renderanno necessari.

La Commissione invita l'onorevole Consiglio comunale a voler accettare la risoluzione presentata dal Municipio nella revisione presentata il 22 novembre 2013.

Per la Commissione della gestione

Tarcisio Gottardi Francesco Gianferrari

Enrica Pagnamenta ~~Martina Signorini~~ ~~Mejia Polanco~~

Marco Silvio Jäggi - relatore Ambrosca Delia

Samuele Quattropiani